

Опросный лист для заказа блок-модуля для КТП-СК

«Согласовано»

Заказчик _____

Заказ № _____

Должность _____

Дата изготовления _____

Ф.И.О. _____

М.П.

Подпись: _____ Дата: _____

№ п/п	Параметры	Значение параметра (подчеркнуть или проставить значение)										Иные требования	
		Рабочее	Нет	Люминесцентные					Светодиодные				
1	Освещение	Аварийное	Нет					Да					
		Ремонтное	Нет					Да					
		Уличное освещение входов	Нет					Да					
		Рабочее	Нет	Люминесцентные					Светодиодные				
2	Вентиляция (см. п.2 прим.)	Нет					Да						
3	Система охранно-пожарной сигнализации	Нет					Да						
4	Высота фундамента, м (см. пункт 3 примечания)	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2		
5	Лестницы	Нет					Да						
6	Выкат трансформатора	Нет					Площадка		Рама				
7	Маслоприемник	Нет					20% объема масла		100% объема масла (бак)				
8	Меры безопасности в трансформаторном отсеке	Нет					Барьер		Сетчатые ворота				
9	Система водослива	Нет					Да						
10	Устройство воздушного ввода	Нет	Без ОПН										
			С ОПНп-6/7,2/2 УХЛ1										
			С ОПНп-10/12/2 УХЛ1										
Температурный режим													
11	- внутри здания	+5 С											
12	Сейсмичность баллов	менее 6	6	7	8	9							
Цветовое решение модуля													
13	Крыша и фронтон	RAL					RAL						
	Стойки	RAL					RAL						
	Рамы основания и потолка	RAL					RAL						
	Рамы дверей и ворот (см. пункт 4 примечания)												
	Стены (панели)	Наружная сторона	RAL										
		Внутренняя сторона	RAL										
	Потолок (панели)	RAL											
Лестница (площадка)	RAL												
14	Дополнительные требования												

Примечания

- 1 Отопление выполняется панелями конвекционными, имеющими каждая свой термовыключатель.
- 2 Тип применяемых вентиляторов -ВО 2,5-220 или ВО 3,15-220.
- 3 Если лестницы или площадки не входят в комплект поставки, то высоту фундамента указывать не требуется.
- 4 Цвет панелей, установленных в створках дверей и ворот, соответствует цвету стеновых панелей.